



**~~ORIGINALE~~/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e restauro Chiesa SS. Annunziata.  
Richiesta ulteriore proroga termine ultimazione lavori. Determinazioni.**

L'anno **duemilasedici** addì **due** del mese di **settembre** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati dal Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, **Avv. Nicandro Vizoco** a seduta di unica convocazione i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

- Angiolini Claudia – Designata dalla Regione Molise
- Gargano Luigi – Designato dalla Caritas Diocesana di Isernia-Venafro
- Iuliano Basilio -- Designato dall'Assemblea delle Associazioni locali di Volontariato
- Pesaturo Lucia – Designata dal Comune di Venafro

Risultano presenti:

- 1) Vizoco Nicandro
- 2) Angiolini Claudia
- 3) Gargano Luigi
- 4) Iuliano Basilio
- 5) Pesaturo Lucia

Assiste il Segretario dr. Domenico NUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.

## IL CONSIGLIO

**PREMESSO** che con deliberazione del CdA n. 22 del 15/04/2016 si è concessa alla Ditta De Maioribus Vincenzo di S. Croce di Magliano (CB) la proroga del termine di ultimazione dei lavori di riparazione della Chiesa SS. Annunziata di Venafro fino al 29/07/2016;

**CHE** il Direttore dei Lavori Ing. Marco Chiaverini con nota pervenuta il 29/07/2016 al prot. n. 195 ha comunicato la sospensione dei predetti lavori, dovuta allo studio di soluzioni tecnologiche migliorative dello stato di impermeabilizzazione della cupola;


**RITENUTO** opportuno dare mandato al Consigliere Ing. Iuliano di concordare con la Ditta esecutrice ed il Direttore dei Lavori un cronoprogramma per la chiusura dei lavori da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

**CON** n. 5 voti favorevoli (unanimità)


## DELIBERA

- di **STABILIRE** che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di **DARE MANDATO** al Consigliere Ing. Iuliano di concordare con la Ditta esecutrice ed il Direttore dei Lavori un cronoprogramma per la chiusura dei lavori di riparazione della Chiesa SS. Annunziata da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Letto, confermato e sottoscritto

 **IL PRESIDENTE**  
Nicandro VIZOCO

---

 **IL SEGRETARIO**  
Domenico NUCCI

---

---